

Planning Travaux - Requalification de la voirie - rue Saint Mars- La Forêt le Roi

17/06 19/08

1 Réception de l'OS 1 jr

2 Réception de l'OS 1 jr

3 Préparation de chantier 20 jrs

4 Etude d'exécution 20 jrs

5 Commande des fournitures 20 jrs

6 Réalisation des DICT 20 jrs

7 Réalisation des plans d'exécution 20 jrs

8 Réalisation des documents, PPSPS, PAQ, ect.. 20 jrs

9 Exécution des travaux 26 jrs

10 Installation de chantier et travaux préparatoire 1 jr

11 Mise en place des installations, panneau de chantier 1 jr

12 Réalisation d'un constat d'huissier 1 jr

13 Phase 1 - trottoir côté PAIR 8 jrs

14 Mise en place des feux de circulation et signalisation et protection pour maintien de la circulation piétonne et routière 1 jr

15 Dépose de mobilier existant et dépose de bordure 2 jrs

16 Décroûtage des trottoir et entrée charretière existante y compris évacuation en décharge 2 jrs

17 Réglage et compactage du fond de forme sur trottoir et entrée charretière 2 jrs

18 Terrassement et fourniture et pose de bordures P1 1 jr

19 Terrassement et fourniture et pose de bordures T2 et CS1 1 jr

20 Réalisation de purges de trottoirs éventuelles 1 jr

21 Réalisation des mises à la côte des chambres et regards 3 jrs

22 Fourniture et pose de mobilier 1 jr

23 Réalisation des enrobés à la main sur les entrées charretières et des trottoirs 1 jr

24 Phase 2 - trottoir côté IMPAIR 10 jrs

25 Mise en place de la signalisation, feux de circulation et protection pour maintien de la circulation piétonne et routière 1 jr

26 Dépose de mobilier existant, dépose de bordure et de gargouilles 2 jrs

27 Décroûtage des trottoir et entrée charretière existante y compris évacuation en décharge 2 jrs

28 Terrassement sur 0.30m pour la création de place de stationnement y compris évacuation en décharge 1 jr

29 Réglage et compactage du fond de forme sur trottoir et entrée charretière et parking 1 jr

30 Terrassement et fourniture et pose de bordures P1 2 jrs

31 Terrassement et fourniture et pose de bordures T2 et CS1 2 jrs

32 Fourniture et mise en œuvre de gravé sur 0.25m sous les parkings y compris réglage et compactage 1 jr

33 Réalisation de purges des trottoirs éventuelles 1 jr

34 Réalisation des mises à la côte des chambres et regards 3 jrs

35 Fourniture et pose de nouvelle gargouille 1 jr

36 Fourniture et pose de mobilier 1 jr

37 Réalisation des enrobés à la main sur les entrées charretières, trottoirs et parking 1 jr

38 Phase 3 - Réalisation des îlots sur la voirie 3 jrs

39 Mise en place de la signalisation, feux de circulation et protection pour maintien de la circulation piétonne et routière 1 jr

40 Décroûtage des enrobés sous chaussée y compris évacuation en décharge 1 jr

41 Terrassement et fourniture et pose de bordures I4 2 jrs

42 Fourniture et mise en œuvre de béton dans les îlots 1 jr

43 Phase 4 - Travaux de voirie - en rue barrée 3 jrs

44 Mise en place de la signalisation, rue barrée - mise en place de la déviation pour le maintien de la circulation VL et des bus 1 jr

45 Rabotage du revêtement existant sur 0.05 m y compris évacuation décharge communale 1 jr

46 Réalisation du tapis de voirie et des parkings 2 jrs

47 Fin de chantier Travaux de signalisation et repli (Route ouverte) 1 jr

48 ST : Réalisation de la signalisation verticale et horizontale du chantier 1 jr

49 Nettoyage de chantier et repli des installations 1 jr

15 Juil 26 L M M J V S D 22 Juil 26 L M M J V S D 29 Juil 26 L M M J V S D 06 Jul 26 L M M J V S D 13 Jul 26 L M M J V S D 20 Jul 26 L M M J V S D 27 Jul 26 L M M J V S D 03 Aoû 26 L M M J V S D 10 Aoû 26 L M M J V S D 17 Aoû 26 L M M J V S D 24 Aoû 26 L M M J V S D